

# Dugnad uke 35

Møte i dugnad komiteen

Oppmøte:

	Navn	Mobil	Epost
X	Toralf Pedersen	48169970	toralf_pedersen@hotmail.com
X	Ruben Lindgren	93664650	Ruben.lindgren@gmail.com
X	Finn Jarle Sørli	93036216	fjsorli@gmail.com
X	Stig Bertil Sivertsvik	45471889	stig.sivertsvik@gmail.com
X	Eric Øien	41762905	eric@vhmn.no

Møtedato: 29/08/21 KL: 1800

Kort status på uken som har vært:

Onsdag:

Dugnad: Gravde grøfter til overvann og til data-rør.

50m banen ble ferdig med data og el-rør i bakken, klar til å fylle opp med masse.

Godt oppmøte. 13-16 personer.

Fredag:

Entreprenør har bare fylt 1,5 lass med masse, Toralf kontakter MT om at all massen må være klart til tirsdag.

Det var planlagt større dugnad lørdag og søndag for å planere ut massen, denne blir flyttet til neste uke.

Lørdag og Søndag:

2 personer har lagt rør i bakken, festet rørene på vegg. Alle rør som skal i bakken er nå lagt, klar til å fylle på masse i begge hallene.

2-4 personer har bygget kasse på taket til ventilasjon og varmpumper. Dette skal bli ferdig ila.

Søndag kveld.

---

Vi er inne i en hektisk og kritisk uke hvor mye skal og bør gjøres.

Vi håper alle som har muligheten for å delta på dugnad kommer når det er satt opp, det vil være oppgaver for alle som har mulighet til å stille opp.

Har man noen spørsmål så er det bare å kontakte ansvarlig person.

Det er nå tak over bygget, men det kan hende det drypper ned noen plasser hvis det regner.

Støvler/vernesko er anbefalt.

Klubben har hansker og verneutstyr (vernebriller etc).

PS: Ta med drikke/vann

**Dugnader kommende uke:**

Tirsdag:

Oppstart kl:	17:00	Avsluttes (ca):	21:00
Tiltak	Planere ut 50m banen.		
Hva som skal gjøres:	1) Planere ut og gjøre ferdig 50m banen. 2) Prøve å få inn isolasjonen inn på 50m banen.		
Avhengig av fullført tiltak /annet før oppstart? (Vær)	Halle fyller inn all masse som skal planeres ut, dette må de gjøre innen kl 17.00 Tirsdag.		
Kreves kompetanse?	Nei		
Kreves privat utstyr?	Jern rive og godt humør. (PS: ta med drikke/Vann)		
Påmelding?	Nei		
Ansvarlig	Stig Bertil	Telefonnr:	45471889
Annen info:			

Onsdag:

Oppstart kl:	17:00	Avsluttes (ca):	21:00
Tiltak	Planere ut 50m og legge isolasjon		
Hva som skal gjøres:	1) Planere ut og gjøre ferdig 50m banen. 2) Isolere 50m banen.		
Avhengig av fullført tiltak /annet før oppstart? (Vær)	Nei		
Kreves kompetanse?	Nei		
Kreves privat utstyr?	Jern rive og godt humør. (PS: ta med drikke/Vann)		
Påmelding?	Nei		
Ansvarlig	Eric	Telefonnr:	41762905
Annen info:			

Torsdag:

Oppstart kl:	17:00	Avsluttes (ca):	21:00
Tiltak	Planere ut 50m og legge isolasjon		
Hva som skal gjøres:	1) (Planere ut og gjøre ferdig 50m banen.) 2) Planere ut 25m banen 3) Isolere 50m banen. 4) Legging av Radon		
Avhengig av fullført tiltak /annet før oppstart? (Vær)	Nei		
Kreves kompetanse?	Nei		
Kreves privat utstyr?	Jern rive og godt humør. (PS: ta med drikke/Vann)		
Påmelding?	Nei		
Ansvarlig	Eric	Telefonnr:	41762905
Annen info:			

## Lørdag

Oppstart kl:	09:00	Avsluttes (ca):	15:00
Tiltak	Isolere 25m		
Hva som skal gjøres:	1) Planere ut 25m banen 2) Isolere 25m banen 3) Bære inn armering		
Avhengig av fullført tiltak /annet før oppstart? (Vær)	Nei		
Kreves kompetanse?	Nei		
Kreves privat utstyr?	Jern rive og godt humør. (PS: ta med drikke/Vann)		
Påmelding?	Nei		
Ansvarlig	Stig Bertil	Telefonnr:	45471889
Annen info:			

## Søndag:

Oppstart kl:	09:00	Avsluttes (ca):	15:00
Tiltak	Isolere 25m		
Hva som skal gjøres:	Isolering av 25m banen.		
Avhengig av fullført tiltak /annet før oppstart? (Vær)	Nei		
Kreves kompetanse?	Nei		
Kreves privat utstyr?	Jern rive og godt humør. (PS: ta med drikke/Vann)		
Påmelding?	Nei		
Ansvarlig	Eric	Telefonnr:	41762905
Annen info:			