

## Kjøreplan for aktiviteten på skytebanen uke 45:

Situasjon søndag kveld 7.11.21. Gulvene i våtromssonen er nå ferdig støpt og det gjenstår noe sparkling som gjøres mandag kveld. Alle spilene til skytehallene er ferdig malt og vil bli pakket bort i morgen.

### Framdrift:

1:Snekkerlaget fra MT Byggteknikk bygger ferdig lydveggene og veggen langs korridoren samt skjørt(over foldevegg) mellom klubblokale og sosialt rom.

2:ABS Ventilasjon starter sitt arbeid med montering av ventilasjonsanlegget mandag.

3:Tirsdag bygges våpenoppbevaring og datarom i 20 cm Leca. Oppstart kl 08.

3:Tirsdag kl. 1700 er det møte med DEFA Norge om montering av lysarmaturen i skytehallene.

4:Onsdag starter Bakken Elektro med montering av det elektriske anlegget.

5:Onsdag starter Lås og montørserwise med sitt anlegg.

6:Våtromssonen. Stenderverket lektes opp slik at våtromsplatene kan monteres senere. Gipsplatene dekkes med membran. Vi arbeider med innhenting av priser på flis. Det vil være fornuftig å legge flis før montering av våtromsplatene. Dekker til hele våtromssonen med plast.

7:Sliping av gulv i sosialt rom, klubblokale og møterom. Leie maskin i midten av uke 46 og ferdigstille gulvet i utgangen av uken.

8:Maling og sparkling av lydvegger. Dette er et arbeid som kan utføres underveis uavhengig av annet arbeid.

9:Bygging av kasseledning over ståldragerne kan gjøres underveis uavhengig av annet arbeid.

Det er behov for arbeidskraft på hverdagene og på kveld. Møt opp og ta et tak. Nå arbeider vi innendørs i god temperatur og godt lys. Tirsdag og onsdag starter vi kl 08. Ellers kl 09. På kveld starter vi kl. 17. Realiteten er at arbeid som ikke blir utført fører til stans og forsinkelser som medlemmene i sin tur må betale. Stans og forsinkelser er ikke budsjettert og gir ikke grunnlag for støtte. Ikke tro at alle andre stiller opp. Slik er det ikke. Nå må du ta ansvar. Mvh Toralf