

Dugnad uke 36

Møte i dugnad komite'n

Oppmøte:

| | Navn | Mobil | Epost |
|---|------------------------|----------|-----------------------------|
| X | Toralf Pedersen | 48169970 | toralf_pedersen@hotmail.com |
| X | Ruben Lindgren | 93664650 | Ruben.lindgren@gmail.com |
| X | Finn Jarle Sørli | 93036216 | fjsorli@gmail.com |
| X | Stig Bertil Sivertsvik | 45471889 | stig.sivertsvik@gmail.com |
| X | Eric Øien | 41762905 | eric@vhmn.no |

Møtedato: 05/09/21 KL: 1800

Kort status på uken som har vært:

Siste 11 dager er det jobbet 500t dugnad. Håper at det kan komme noen nye ansikter i ukene som kommer for å ikke brenne ut de som har vært der mye den siste tiden.

Halle har planert 50m banen.

Isolasjon og plastikk, stål, gjort klar for støping på 50m banen.

Planert 25m banen har vi gjort, lagt isolasjon, plastikk og stål.

Søndag tok vi våtromsdelen på sosiale delen (Garderobe/toalett/kjøkken)

Tak: De er ikke kommet noe langt, stoppet opp pga været. Tatt ca 70m².

Det er hull i taket, så er litt spent om vi får støpt gulv. Toralf skal ta en prat med de mandag.

Dugnader kommende uke:

Onsdag, Torsdag og fredag så skal vi støpe gulv. Det trengs en del mannskap til dette. Ta kontakt med den som er ansvarlig for dagen om du har muligheter for å stille.

Mandag:

| | | | |
|--|--|-----------------|----------|
| Oppstart kl: | 1700 | Avsluttes (ca): | 2100 |
| Tiltak | Arbeid på sosiale delen | | |
| Hva som skal gjøres: | Legge Isolasjon, radon, stål og plastikk | | |
| Avhengig av fullført tiltak /annet før oppstart? (Vær) | Nei | | |
| Kreves kompetanse? | Nei | | |
| Kreves privat utstyr? | Nei | | |
| Påmelding? | Nei | | |
| Ansvarlig | Eric | Telefonnr: | 41762905 |
| Annen info: | | | |

Tirsdag:

| | | | |
|--|--------------------------|-----------------|----------|
| Oppstart kl: | 1700 | Avsluttes (ca): | 2100 |
| Tiltak | Jobbe på 50m banen. | | |
| Hva som skal gjøres: | Kutte stål på 50m banen. | | |
| Avhengig av fullført tiltak /annet før oppstart? (Vær) | Nei | | |
| Kreves kompetanse? | Nei | | |
| Kreves privat utstyr? | Nei | | |
| Påmelding? | Nei | | |
| Ansvarlig | Stig B | Telefonnr: | 45471889 |
| Annen info: | | | |

Onsdag:

| | | | |
|--|--|-----------------|----------|
| Oppstart kl: | 0730 | Avsluttes (ca): | Usikkert |
| Tiltak | Støpe gulv | | |
| Hva som skal gjøres: | Støpe gulv | | |
| Avhengig av fullført tiltak /annet før oppstart? (Vær) | | | |
| Kreves kompetanse? | Nei | | |
| Kreves privat utstyr? | Støvler | | |
| Påmelding? | Gi beskjed til Stig Bertil. | | |
| Ansvarlig | Stig Bertil | Telefonnr: | 45471889 |
| Annen info: | Mannskap (Bekreftet): Lag 1: 0730: Stig Bertil, Toralf, Tore Haage, Åge Lier, Knut H., Knut G, Eric Lag 2: 1530: Trenger 6 personer til her. (Stig B og Eric blir med) | | |

Torsdag:

| | | | |
|--|--|-----------------|----------|
| Oppstart kl: | 0730 | Avsluttes (ca): | Usikkert |
| Tiltak | Støpe gulv | | |
| Hva som skal gjøres: | Støpe gulv | | |
| Avhengig av fullført tiltak /annet før oppstart? (Vær) | | | |
| Kreves kompetanse? | Nei | | |
| Kreves privat utstyr? | Støvler | | |
| Påmelding? | Gi beskjed til Eric | | |
| Ansvarlig | Eric | Telefonnr: | 41762905 |
| Annen info: | Mannskap (Bekreftet): Lag 1: 0730: Finn Jarle, Tore H., Toralf (Muligens Åge), Knut H. Trenger et par til her. Lag 2: 1530: Trenger 6 personer. | | |

Fredag:

| | | | |
|--|--|-----------------|----------|
| Oppstart kl: | 0730 | Avsluttes (ca): | Usikkert |
| Tiltak | Støpe Gulv | | |
| Hva som skal gjøres: | Støpe gulv | | |
| Avhengig av fullført tiltak /annet før oppstart? (Vær) | | | |
| Kreves kompetanse? | Nei | | |
| Kreves privat utstyr? | Støvler | | |
| Påmelding? | Gi beskjed til Eric | | |
| Ansvarlig | Eric | Telefonnr: | 41762905 |
| Annen info: | Mannskap (Bekreftet): Lag 1: 0730: Toralf, Tore H, (Trenger 4-5 personer) Lag 2: 1530: Trenger 6 personer. | | |